

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM BDI INCLUSO

Obra: Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara de Vereadores de Santiago-RS

Data: 25/04/2018

Item	Parcela_1	Parcela_2	Parcela_3	Parcela_4	Parcela_5	Total
DEMOLIÇÕES	14.017,21 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	14.017,21 (100,00%)
SERVIÇOS INICIAIS	6.251,22 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	6.251,22 (100,00%)
FUNDAÇÕES	18.341,04 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	18.341,04 (100,00%)
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	3.737,00 (50,00%)	3.737,00 (50,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	7.474,00 (100,00%)
PAREDES	9.300,34 (50,00%)	9.300,34 (50,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	18.600,68 (100,00%)
COBERTURA	0,00 (0,00%)	25.245,40 (80,00%)	0,00 (0,00%)	6.311,35 (20,00%)	0,00 (0,00%)	31.556,75 (100,00%)
PAVIMENTAÇÃO	0,00 (0,00%)	10.091,96 (10,00%)	50.459,79 (50,00%)	30.275,87 (30,00%)	10.091,96 (10,00%)	100.919,58 (100,00%)
REVESTIMENTOS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	13.849,57 (60,00%)	9.233,04 (40,00%)	0,00 (0,00%)	23.082,61 (100,00%)
ESQUADRIAS E VIDROS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	11.072,08 (60,00%)	7.381,38 (40,00%)	18.453,46 (100,00%)
PINTURAS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	18.596,82 (100,00%)	18.596,82 (100,00%)
INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	0,00 (0,00%)	3.831,32 (20,00%)	3.831,32 (20,00%)	9.578,30 (50,00%)	1.915,66 (10,00%)	19.156,60 (100,00%)
INTALAÇÕES ELETRICAS	0,00 (0,00%)	2.032,47 (20,00%)	2.032,47 (20,00%)	3.048,70 (30,00%)	3.048,70 (30,00%)	10.162,34 (100,00%)
SERVIÇOS FINAIS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	2.781,39 (100,00%)	2.781,39 (100,00%)
TOTAL PARCELA	51.646,81 (17,85%)	54.238,49 (18,74%)	70.173,15 (24,25%)	69.519,34 (24,02%)	43.815,91 (15,14%)	289.393,70 (100,00%)
TOTAL ACUMULADO	51.646,81 (17,85%)	105.885,30 (36,59%)	176.058,45 (60,84%)	245.577,79 (84,86%)	289.393,70 (100,00%)	